

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลท่าพระ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 |   |   |          |                        |      |      |      |      |       |       |      |       | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |                |                           |                              |
|--|---|---|----------|------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|---|----------------|---------------------------|------------------------------|
| ลำดับ                                    | ชื่อโครงการ   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |      |      |      |      |       |       |      |       |   | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ      |                              |
|  |   |   |          | ต.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.                                    |                |                           | ส.ค.                         |
| 1  | โครงการซ่อมแซมประตुरะบายน้ำ<br>แก้งฟ้าและประตुरะบายน้ำเหมือง<br>สมบูรณ์ หมู่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี | รื้อถอนและเปลี่ยนบานประตुरะบายน้ำ<br>แก้งฟ้าขนาด 1.00 x 1.00 เมตร<br>พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด ซ่อมแซม<br>บานประตुरะบายน้ำ ขนาด 1.00 x<br>1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด และซ่อมแซม<br>ประตुरะบายน้ำเหมืองสมบูรณ์ ขนาด<br>1.50x1.50 เมตร จำนวน 1 ชุด ตาม<br>แบบแปลนเทศบาลตำบลท่าพระ<br>เลขที่ 7/2566 พร้อมติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 499,000  |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |   |                | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | ก่อนนี้ผูกพัน<br><br>495,000 |
| 2  | โครงการซ่อมแซมประตुरะบายน้ำ<br>หนองยาว หมู่ 6 บ้านท่าพระนาวี                                    | รื้อถอนและเปลี่ยนบานประตुरะบายน้ำ<br>ขนาด 2.00x2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์<br>จำนวน 1ชุด และซ่อมแซมบานประตुरะ<br>บายน้ำ ขนาด 2.00x2.00 เมตร<br>จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาล<br>ตำบลท่าพระ เลขที่ 6/2566 พร้อม<br>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  | 498,000  |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |   |                | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | ก่อนนี้ผูกพัน<br><br>494,000 |
| 3  | โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องสุขา<br>ด้านข้างห้องกิจการสภา สำนักงาน<br>เทศบาลตำบลท่าพระ            | ปรับปรุงพื้น ผนัง เปลี่ยนสุขภัณฑ์และ<br>อุปกรณ์อื่นๆ พร้อมต่อเติมหลังคาบริเวณ<br>หน้าห้องน้ำ ห้องสุขา ตามแบบแปลน<br>เทศบาลตำบลท่าพระ เลขที่ 5/2566<br>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ<br>1 ป้าย  | 498,000  |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |   |                | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | ก่อนนี้ผูกพัน<br><br>495,000 |

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 |  |   |           |                        |      |      |      |      |       |       |      |       | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |      |      |   |                          |
|--|--|---|-----------|------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|---|------|------|---|--------------------------|
| ลำดับ                                    | ชื่อโครงการ  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |      |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      | ผลการดำเนินการ  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |
|  |  |   |           | ต.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.                                    | ส.ค. | ก.ย. |   |                          |
| 4  | โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน กองการศึกษาสำนักงานเทศบาล ตำบลท่าพระ | ปรับปรุงพื้นที่ห้องเก็บเอกสารเดิมเป็น พื้นที่ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ขนาด กว้าง7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร พร้อม เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ท่าพระ เลขที่ 4/2566 พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 327,000   |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ   | ก่อนนี้ผูกพัน<br>325,000 |
| 5  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา                       | เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน- ศึกษาของโรงเรียนเทศบาลท่าพระและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลท่าพระ   | 3,657,597 |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ ดำเนินการทั้งปี | 1,842,838                |
| 6  | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.                            | อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่โรงเรียน สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ   | 1,714,800 |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ ดำเนินการทั้งปี | 757,350                  |
| 7  | โครงการวันเด็กแห่งชาติ   | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี   | 120,000   |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      | ดำเนินการแล้วเสร็จ  | 120,000                  |
| 8  | โครงการอาหารเสริมนม  | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าพระ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  | 1,551,000 |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ ดำเนินการทั้งปี | 671,434.92               |

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 |   |   |            |                        |      |      |      |      |       |       |      |       | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |      |      |  |                      |
|--|---|---|------------|------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|---|------|------|--|----------------------|
| ลำดับ                                    | ชื่อโครงการ   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ   | ระยะเวลาในการดำเนินการ |      |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      | ผลการดำเนินการ   | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |   |   |            | ต.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.                                    | ส.ค. | ก.ย. |  |                      |
| 9  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | จ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีฐานะยากจน  | 12,000,000 |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการทั้งปี | 5,728,400            |
| 10                                       | เบี้ยยังชีพความพิการ  | จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าเป็นบุคคลผู้มีความพิการในประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ        | 2,700,000  |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการทั้งปี | 1,363,600            |
| 11                                       | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ | 73,000     |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการทั้งปี | 42,000               |
| 12                                       | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลท่าพระ | จัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุจำนวน 100 คน   | 200,000    |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ  | 23,875               |
| 13                                       | โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและครอบครัว                               | จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตรีและครอบครัว  | 20,000     |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | 13,865               |
| 14                                       | โครงการถนนคนเดินท่าพระ  | ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น   | 20,000     |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการทั้งปี | 10,890               |
| 15                                       | โครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                    | จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก ในชุมชนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง                                | 30,000     |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | 29,300               |
| 16                                       | โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุก                             | บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพที่ดี                     | 20,000     |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | 19,869               |

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 |   |   |          |                        |      |      |      |      |       |       |      |       | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |      |      |                |                      |                                  |        |
|--|---|---|----------|------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|---|------|------|----------------|----------------------|----------------------------------|--------|
| ลำดับ                                    | ชื่อโครงการ   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |      |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                                  |        |
|  |   |   |          | ต.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.                                    | ส.ค. | ก.ย. |                |                      |                                  |        |
| 17                                       | โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน  | จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน                  | 80,000   |                        | ←→   |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      |                | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | 50,720                           |        |
| 18                                       | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์   | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้กับ 10 ชุมชน  | 70,000   |                        |      |      | ←→   |      |       |       |      |       |   |      |      |                | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ |        |
| 19                                       | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  | จัดกิจกรรมวันสงกรานต์   | 120,000  |                        |      |      | ←→   |      |       |       |      |       |   |      |      |                | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ |        |
| 20                                       | โครงการประเพณีลอยกระทง  | จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง   | 90,000   |                        | ←→   |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      |                | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | 90,000                           |        |
| 21                                       | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย                         | เพื่อช่วยเหลือเี่ยวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ      | 200,000  | ←                      |      |      |      |      |       |       |      |       |   |      |      |                | ←                    | เป็นโครงการที่ดำเนินการทั้งปี    | 48,300 |
| 22                                       | โครงการฝึกอบรมวิชาชีพตลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร  | จัดอบรมกฎหมายจราจรให้กับ นักเรียน เยาวชน และประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ | 30,000   |                        |      | ←→   |      |      |       |       |      |       |   |      |      |                | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | 29,957                           |        |
| 23                                       | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของเทศบาลตำบลท่าพระ | จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลตำบลท่าพระ                | 100,000  |                        |      |      |      | ←→   |       |       |      |       |   |      |      |                | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | 97,603                           |        |
| 24                                       | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน  | จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 10 ชุมชน                         | 200,000  |                        |      |      | ←→   |      |       |       |      |       |   |      |      |                | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | 195,380                          |        |

| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 |                                 |   |          |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ |                    |                      |
|--|---------------------------------|---|----------|------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|---|--------------------|----------------------|
| ลำดับ                                    | ชื่อโครงการ                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |   | ผลการดำเนินการ     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|  |                                 |   |          | ต.ค.                   | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค.                                    |                    |                      |
| 25                                       | โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ | จัดกิจกรรมออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อรับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาดังๆในพื้นที่ของเทศบาลตำบลท่าพระ | 20,000   |                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 19,375               |